

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente: **Município de Capão Bonito do Sul**

Obra: **Fechamento, aquisição e instalação de piscina**

Local: **Escola Municipal Firmino Frizzo – Capão Bonito do Sul/RS**

Item	Discriminação dos Serviços	Peso (%)	Valor das obras e serviços	DIAS			
				30 dias		60 dias	
				%	R\$	%	R\$
LOTE 01 - FECHAMENTO E INSTALAÇÕES							
1	FUNDAÇÕES	7%	R\$ 8.073,69	100%	R\$ 8.073,69		
2	ESTRUTURA	27%	R\$ 30.114,43	100%	R\$ 30.114,43		
3	COBERTURA	11%	R\$ 12.752,55	100%	R\$ 12.752,55		
4	FECHAMENTOS EM ALVENARIAS	13%	R\$ 14.694,95	100%	R\$ 14.694,95		
5	FECHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS	9%	R\$ 10.363,73	100%	R\$ 10.363,73		
6	REVESTIMENTOS DA ALVENARIA	2%	R\$ 1.873,25	100%	R\$ 1.873,25		
7	PISOS	8%	R\$ 8.707,52			100%	R\$ 8.707,52
8	ESQUADRIAS	3%	R\$ 3.266,26			100%	R\$ 3.266,26
9	PINTURAS	5%	R\$ 6.089,12			100%	R\$ 6.089,12
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7%	R\$ 8.168,62			100%	R\$ 8.168,62
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7%	R\$ 7.490,18			100%	R\$ 7.490,18
TOTAL	SIMPLES		111.594,30	70%	R\$ 77.872,60	30%	R\$ 33.721,70
	ACUMULADO	100%		70%	R\$ 77.872,60	100%	R\$ 111.594,30

LOTE 02 - PISCINA, AQUECIMENTO SOLAR E TROCADOR DE CALOR							
1.1	PISCINA COMPLETA, INSTALADA	57%	R\$ 47.154,15	100%	R\$ 47.154,15		
1.2	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALADO	15%	R\$ 12.388,72			1	R\$ 12.388,72
1.3	TROCADOR DE CALOR, INSTALADO	28%	R\$ 22.876,67			100%	R\$ 22.876,67
TOTAL	SIMPLES		82.419,54	57%	R\$ 47.154,15	43%	R\$ 35.265,39
	ACUMULADO	100%		57%	R\$ 47.154,15	100%	R\$ 82.419,54

Capão Bonito do Sul/RS, 26 de novembro de 2019.

Felipe Junior Rieth
Prefeito Municipal

Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934