

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: Fechamento da Escola Horácio Severo da Costa**  
**PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul - RS**  
**ENDEREÇO: Distrito de Barretos**  
**LOCAL: Capão Bonito do Sul - RS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
<b>1.</b>	<b>Fundações</b>									
1.1	Concreto Armado - Brocas	R\$ 9.902,25	50,00%	R\$ 4.951,13	50,00%	4.951,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	Concreto armado - vigas baldrame	R\$ 3.973,99	0,00%	R\$ -	50,00%	1.987,00	50,00%	R\$ 1.987,00	0,00%	R\$ -
<b>2.</b>	<b>Estrutura</b>									
2.1	Concreto armado - pilares	R\$ 8.011,82	25,00%	R\$ 2.002,96	50,00%	4.005,91	25,00%	R\$ 2.002,96	0,00%	R\$ -
2.2	Concreto armado - vigas intermediárias e de respaldo	R\$ 10.694,30	25,00%	R\$ 2.673,57	25,00%	2.673,57	25,00%	R\$ 2.673,57	25,00%	R\$ 2.673,57
<b>3.</b>	<b>Sistema de Vedação Vertical</b>									
3.1	Alvenaria de Vedação	R\$ 9.241,31	25,00%	R\$ 2.310,33	25,00%	2.310,33	25,00%	R\$ 2.310,33	25,00%	R\$ 2.310,33
<b>4.</b>	<b>Alambrados</b>									
4.1	Alambrado sobre muro de contenção	R\$ 10.442,72	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 2.610,68	25,00%	R\$ 2.610,68	50,00%	R\$ 5.221,36
4.2	Alambrado com mureta em blocos de concreto	R\$ 26.675,26	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 6.668,82	25,00%	R\$ 6.668,82	50,00%	R\$ 13.337,63
4.3	Almabrado entre pilares e vigas	R\$ 9.744,34	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 2.436,09	25,00%	R\$ 2.436,09	50,00%	R\$ 4.872,17
<b>5.</b>	<b>Revestimentos interno e externo</b>									
5.1	Chapisco em paredes e estruturas	R\$ 593,85	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 148,46	50,00%	R\$ 296,93	25,00%	R\$ 148,46
5.2	Emboço de parede	R\$ 4.966,95	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 1.241,74	50,00%	R\$ 2.483,47	25,00%	R\$ 1.241,74
<b>6.</b>	<b>Pintura e acabamentos</b>									
6.1	Pintura em látex acrílico	R\$ 2.380,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 595,03	75,00%	R\$ 1.785,08
6.2	Aplicação de fundo selador	R\$ 384,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 96,15	75,00%	R\$ 288,46
	<b>Total Simples</b>	<b>R\$ 97.011,54</b>	<b>12,31%</b>	<b>R\$ 11.937,99</b>	<b>29,93%</b>	<b>R\$ 29.033,72</b>	<b>24,91%</b>	<b>R\$ 24.161,02</b>	<b>32,86%</b>	<b>R\$ 31.878,81</b>
	<b>Total Acumulado</b>		<b>12,31%</b>	<b>R\$ 11.937,99</b>	<b>42,23%</b>	<b>R\$ 40.971,70</b>	<b>67,14%</b>	<b>R\$ 65.132,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.011,54</b>

Capão Bonito do Sul - RS, junho de 2022.

Fernando Muliterno Junior  
 Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA-RS 215.689