

		CRONOGRAMA		MESES									
		R\$418.028,94		BDI 28,81%		18/08/2017							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4				
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1. SERVIÇOS INICIAIS	4,22	17.645,05	100	17.645,05	0	-	0	0	0	-			
2. TRABALHOS EM TERRA	0,18	762,55	100	762,55	0	-	0	0	0	-			
3. RETIRADA SANITÁRIOS E PIAS	0,05	207,62	100	207,62	0	-	0	0	0	-			
4. RETIRADAS   DEMOLIÇÕES   FUNDAÇÕES	11,69	48.878,09	100	48.878,09	0	-	0	0	0	-			
5. PAREDES E FECHAMENTO ANTIGAS	7,18	30.020,59	25	7.505,15	75	22.515,44	0	0	0	-			
6. REVESTIMENTOS	8,11	33.894,10	0	-	20	6.778,82	60	20.336,46	20	6.778,82			
7. PAVIMENTAÇÃO	19,60	81.950,48	40	32.780,19	20	16.390,10	20	16.390,10	20	16.390,10			
8. COBERTURA   FORRO	30,03	125.525,33	0	-	0	-	80	100.420,26	20	25.105,07			
9. PINTURA	5,02	20.968,70	0	-	0	-	25	5.242,18	75	15.726,53			
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,03	8.499,67	0	-	0	-	25	2.124,92	75	6.374,75			
11. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	11,39	47.622,00	0	-	0	-	25	11.905,50	75	35.716,50			
13. FECHAMENTO TERRENO (TELA)	0,49	2.054,78	0	-	0	-	0	-	100	2.054,78			
TO - SIMPLES	100,00		25,78	107.778,64	10,93	45.684,36	37,42	156.419,41	25,87	108.146,54			
TAL - ACUMULADO	100,00	418.028,94	25,78	107.778,64	36,71	153.463,00	74,13	309.882,41	100,00	418.028,94			

SHANOA MARINI TRAGNAGO  
 Arq. Urbanista CAU A82152-7

JOEL ANTONIO BIASI  
 ENG.º CIVIL  
 CREA-RS 53353  
 Fundações

Wilson Catapan  
 Vice-Prefeito  
 Capão Bonito do Sul-RS

SNT