

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBRA: Pavimentação no Bairro Nossa Senhora Aparecida
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO: Bairro Nossa Senhora Aparecida
LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS
ÁREA TOTAL: 2.224,28 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	RUA OTAVIO DOMINGUES							
1.1.1	Regularização e compactação do sub leito		100%					
1.1.2	Fornecimento e instalação de meio-fio	R\$ 8.007,89	100%	R\$ 8.007,89				
1.1.3	Embasamento com brita graduada simples	R\$ 3.808,99	100%	R\$ 3.808,99				
1.1.4	Pavimentação com paver	R\$ 34.990,31	100%	R\$ 34.990,31				
1.2	RUA VELOCINDO FERREIRA							
1.2.1	Regularização e compactação do sub leito				100%			
1.2.2	Fornecimento e instalação de meio-fio	R\$ 11.798,77			100%	R\$ 11.798,77		
1.2.3	Embasamento com brita graduada simples	R\$ 10.612,36			100%	R\$ 10.612,36		
1.2.4	Pavimentação com paver	R\$ 97.487,81			35%	R\$ 34.120,73	65%	R\$ 63.367,08
	Total Simples	R\$ 166.706,12	28,08%	R\$ 46.807,19	33,91%	R\$ 56.531,86	38,01%	R\$ 63.367,08
	Total Acumulado		28,08%	R\$ 46.807,19	61,99%	R\$ 103.339,05	100,00%	R\$ 166.706,12

Capão Bonito do Sul/RS, 21 de janeiro de 2020.

Anderson Alves
 Eng. Civil - CREA/RS 183.934