

## CRONOGRAMA

CRONOGRAMA												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL												
Obra: HORTO MUNICIPAL												
FARMÁCIA VIVA												
Data: 02/02/2021												
Valor total		R\$	178.427,90		SINAPI 12/2020 COM DESONERAÇÃO							
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras (R\$)	MESES								TOTAL R\$
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,03	60,37	100,00	60,37							60,37
2.0	CERCA	19,52	34827,09	60,00	20896,25	40,00	13930,84					34827,09
3.0	CANTEIROS	19,20	34252,62	60,00	20551,57	40,00	13701,05					34252,62
4.0	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EXTERNO FRONTAL	3,62	6457,84			60,00	3874,70	40,00	2583,14			6457,84
5.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	21,50	38364,24			30,00	11509,27	70,00	26854,97			38364,24
6.0	ESTUFA E ARCOS	6,87	12256,36	40,00	4902,54	30,00	3676,91	30,00	3676,91			12256,36
7.0	TOTEM	4,92	8780,36							100,00	8780,36	8780,36
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,89	1590,99			60,00	954,59	20,00	318,20	20,00	318,20	1590,99
9.0	MOBILIÁRIO	7,83	13970,18					20,00	2794,04	80,00	11176,14	13970,18
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	13,46	24010,10			20,00	4802,02			80,00	19208,08	24010,10
11.0	PAISAGISMO	1,63	2905,23					40,00	1162,09	60,00	1743,14	2905,23
12.0	LIMPEZA	0,53	952,52							100,00	952,52	952,52
TO-	SIMPLES	100,00	178.427,90	26,01	46410,74	29,39	52449,38	20,96	37389,34	23,64	42178,44	178427,90
TAL	ACUMULADO	100,00	178.427,90	26,01	46410,74	55,40	98860,12	76,36	136249,46	100,00	178427,90	178427,90

SIMONE QUADROS  
Arq. Urbanista CAU A56279-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL