



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Cronograma

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 899039/2020	<b>Nº SICONV</b>	<b>GIGOV</b>	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DO TURISMO	<b>PROGRAMA</b> APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> CONTRATO DE REPASSE	<b>DATA ASSINATURA</b>
<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL			<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAPÃO BONITO DO SUL/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> PARQUE DE EXPOSIÇÕES LEONEL VIEIRA	<b>OBJETO</b> REFORMA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO	
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>	<b>CNPJ</b>	<b>OBJETO DO CTEF</b>			<b>INÍCIO DA OBRA</b> 02/02/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única																																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																		
3	PISO - PAVILHÃO EXISTENTE	1																																																		
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS F	2																																																		
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBI	3																																																		
6	DRENAGEM PLUVIAL	4																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04									
Parcela	%	26,06%	26,96%	43,64%	3,33%									
	R\$	151.770,97	157.041,88	254.180,10	19.405,41									
Acumulado	%	26,06%	53,02%	96,67%	100,00%									
	R\$	151.770,97	308.812,85	562.992,94	582.398,35									

CAPÃO BONITO DO SUL/RS, 31 de maio de 2021  
Local e Data

Responsável Técnico: ANDERSON ALVES  
CREA / CAU: RS/183.934