

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Fechamento da Escola Horácio Severo da Costa
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul - RS
ENDEREÇO: Distrito de Barretos
LOCAL: Capão Bonito do Sul - RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Fundações									
1.1	Concreto Armado - Brocas	R\$ 9.566,05	50,00%	R\$ 4.783,03	50,00%	4.783,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	Concreto armado - vigas baldrame	R\$ 3.747,55	0,00%	R\$ -	50,00%	1.873,77	50,00%	R\$ 1.873,77	0,00%	R\$ -
2.	Estrutura									
2.1	Concreto armado - pilares	R\$ 7.329,70	25,00%	R\$ 1.832,43	50,00%	3.664,85	25,00%	R\$ 1.832,43	0,00%	R\$ -
2.2	Concreto armado - vigas intermediárias e de respaldo	R\$ 10.149,95	25,00%	R\$ 2.537,49	25,00%	2.537,49	25,00%	R\$ 2.537,49	25,00%	R\$ 2.537,49
3.	Sistema de Vedação Vertical									
3.1	Alvenaria de Vedação	R\$ 9.025,20	25,00%	R\$ 2.256,30	25,00%	2.256,30	25,00%	R\$ 2.256,30	25,00%	R\$ 2.256,30
4.	Alambrados									
4.1	Alambrado sobre muro de contenção	R\$ 10.463,11	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 2.615,78	25,00%	R\$ 2.615,78	50,00%	R\$ 5.231,56
4.2	Alambrado com mureta em blocos de concreto	R\$ 26.631,01	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 6.657,75	25,00%	R\$ 6.657,75	50,00%	R\$ 13.315,51
4.3	Almabrado entre pilares e vigas	R\$ 9.742,42	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 2.435,61	25,00%	R\$ 2.435,61	50,00%	R\$ 4.871,21
5.	Revestimentos interno e externo									
5.1	Chapisco em paredes e estruturas	R\$ 576,75	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 144,19	50,00%	R\$ 288,38	25,00%	R\$ 144,19
5.2	Emboço de parede	R\$ 4.831,70	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 1.207,93	50,00%	R\$ 2.415,85	25,00%	R\$ 1.207,93
6.	Pintura e acabamentos									
6.1	Pintura em látex acrílico	R\$ 2.354,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 588,59	75,00%	R\$ 1.765,77
6.2	Aplicação de fundo selador	R\$ 379,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 94,94	75,00%	R\$ 284,83
	Total Simples	R\$ 94.797,59	12,04%	R\$ 11.409,24	29,72%	R\$ 28.176,69	24,89%	R\$ 23.596,89	33,35%	R\$ 31.614,78
	Total Acumulado		12,04%	R\$ 11.409,24	41,76%	R\$ 39.585,93	66,65%	R\$ 63.182,81	100,00%	R\$ 94.797,59

Capão Bonito do Sul - RS, abril de 2022.

Fernando Muliterno Junior
 Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA-RS 215.689